



(MI-E-789) - Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (MI) - CUP: B19H12000270002.

VALIDAZIONE PROGETTO

(Art. 55 DPR 207/2010)

Il sottoscritto Dott. Ing. Luigi Mille, Responsabile del Procedimento per i lavori indicati in oggetto,

VISTO

- il Progetto Esecutivo – Mi-E-789 Vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI);
- il verbale istruttorio finale di verifica del progetto esecutivo in data 24/10/2016;

CONSIDERATO

che con riguardo ai contenuti richiamati nel verbale istruttorio finale di verifica del progetto esecutivo datato 24/10/2016, si osserva e si motivano le assunzioni della presente validazione così come riportato nel seguito:

1 – Autorizzazione archeologica

Si provvederà ad integrare o affidare nuovo incarico a ditta archeologica specializzata al fine di adempiere durante la fase di scotico dell'area denominata UT4 alle richieste espresse nel parere della Soprintenza Archeologica della Lombardia.

2 – Conclusione della procedura di VIA

Sentiti gli Uffici competenti regionali, in dissenso con i contenuti del verbale di verifica, si ritiene che l'autorizzazione del piano di monitoraggio ambientale e del piano di utilizzo delle rocce e terre da scavo possa essere acquisita anche successivamente l'approvazione del progetto esecutivo e la consegna dei lavori. Quest'ultima, inizialmente, dovrà conseguentemente essere parziale. Nel caso fossero imposte delle prescrizioni al riguardo da parte degli Enti competenti, in merito alle autorizzazioni sul piano di monitoraggio ambientale e sul piano di utilizzo delle rocce e terre da scavo, si provvederà ad adeguare i relativi elaborati. Nel verbale di consegna parziale, si dovranno limitare i lavori, escludendo le attività di scavo che comportino l'allontanamento del terreno fuori dall'area di cantiere e/o rechino pregiudizio all'attività di monitoraggio ambientale. Il tutto compatibilmente anche con quanto previsto al punto 1 e tenuti presente i risultati delle indagini preliminari in corso inerenti il rischio di rinvenimento ordigni bellici.

In merito alla qualità merceologica dei materiali di scavo, si procederà ad una verifica in contraddittorio con l'impresa appaltatrice da condurre prima dell'avvio delle attività.

3 – Relazione generale

Si ritiene non necessario apportare integrazioni alla relazione generale in merito ai procedimenti autorizzativi in corso, in quanto gli stessi sono richiamati nel presente verbale di validazione al punto precedente e si richiameranno nella determina di approvazione del progetto esecutivo in parola.

4 – Stima delle opere e quadro economico

Il quadro economico è stato modificato con riguardo la Nota 2.

Ai fini della contabilità dei lavori si provvederà ad acquisire un computo metrico estimativo delle migliorie di gara.

5 – Piano di sicurezza e coordinamento

Si prende atto della proposta di integrare il PSC con la tavola tecnica degli scavi che sarà predisposta dal CSP prima dell'inizio degli stessi.

6 – Cronoprogramma

Si ritiene di non apportare modifiche al cronoprogramma in quanto lo stesso è stato appositamente definito nello specifico con la Direzione Lavori e si ritiene del tutto adeguato.

7 – Aspetti formali

Si provvederà a fornire una copia completa del Progetto al Gruppo di Verifica con le firme di progettisti, impresa e RUP prima dell'avvio dei lavori.

CONSIDERATO INOLTRE

- che il quadro economico allegato al progetto esecutivo ammonta ad un totale di € 30.000.000,00;
- le fonti di finanziamento dell'intervento sono:
 - Fondi FAS di Regione Lombardia: € 10.000.000,00
 - Finanziamento da Comune di Milano € 20.000.000,00

valida il progetto esecutivo

di cui in oggetto per il proseguo dell'iter di competenza.

Milano li 25/10/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Mille



